

11 实验楼镀膜机预验收及培训出访美国总结

出访人员：孙龙、李刚、邓淞文

出访依据：

- 1、11 实验楼镀膜机采购协议关于预验收部分的条款
- 2、11 实验楼镀膜机采购协议关于培训的条款

出访实际日程安排：

2014 年 8 月 10 日-11 日	北京-旧金山-格林斯堡
2014 年 8 月 12 日-16 日	格林斯堡验收设备和工厂培训
2014 年 8 月 16 日晚	格林斯堡-旧金山
2014 年 8 月 17 日-18 日	旧金山与代理公司谈判
2014 年 8 月 19 日	旧金山-大连

总结：

本次访问了位于格林斯堡的 Veeco 公司和位于旧金山的设备代理商 Sunnet 公司。

在格林斯堡主要对 11 实验楼项目所采购的镀膜机进行预验收，包括工艺预验收与设备培训。在工艺预验收过程中镀膜机装备的宽光谱光学薄膜厚度监控系统出现噪声，导致工艺预验收失败；随后进行了噪声原因查找和设备培训，完成了合同规定的工厂培训内容。由于工艺预验收失败，我们与 Veeco 公司谈判，就进行第二次预验收的技术文件达成了一致。

在旧金山主要与设备代理 Sunnet 公司，就进行第二次预验收的商务安排进行谈判，确定了进行第二次预验收的相关商务安排。由于本次预验收失败，第二次预验收产生的所有费用均由美国 Veeco 公司承担。